

UNIDAD DE PLANEACIÓN MINERO ENERGÉTICA

Informe de avance a septiembre 30 de 2006, de los proyectos de expansión del STN

Proyecto	Programado en la Convocatoria (%)	Reprogramado para entrada anticipada (%)	Verificado por la Interventoría (%)
Primavera - Bacatá 500 KV y obras asociadas.(UPME-01-2003)	78.86	95.2	87.4
Primavera - Bolívar 500 kV y obras asociadas.(UPME-02-2003)	80.06	92.55	85.14
Proyecto Betania – Altamira – Mocoa – Jamondino -Ecuador 230 KV (UPME-01-2005)	48.2		44.4

Los informes de interventoría conducen a las siguientes conclusiones:

1. Primavera - Bacatá 500 KV y obras asociadas (UPME-01-2003): Se prevé que el proyecto entre en operación alrededor del 30 de diciembre de 2006, cumpliendo con la fecha reprogramada por ISA para la entrada en operación anticipada.
2. Primavera - Bolívar 500 kV y obras asociadas (UPME-02-2003): Existen atrasos en las obras civiles de las líneas y en el montaje de equipos de las subestaciones, que conduciría a un atraso de la entrada en operación del proyecto con relación a la fecha anticipada del 30 de marzo de 2007, en caso de que ISA no adopte medidas remediales oportunas.
3. Proyecto Betania – Altamira – Mocoa – Jamondino - Ecuador 230 KV (UPME-01-2005): Aún no se ha expedido la Licencia Ambiental, lo que constituye una actividad crítica para el desarrollo del proyecto y atrasa la fecha prevista en la convocatoria para la entrada en operación del mismo. La interventoría estima que este atraso ya es del orden de cuatro meses.