

Informe de avance, a abril 30 de 2006, de los proyectos de expansión del STN

Proyecto	Programado en la Convocatoria (%)	Reprogramación entrada anticipada (%)	Verificado por la Interventoría (%)
Primavera - Bacatá 500 Kv y obras asociadas.(UPME-01-2003)	56.28	70.21	72.23
Primavera - Bolívar 500 kV y obras asociadas.(UPME-02-2003)	56.09	68.78	68.62
Compensación capacitiva 2x75 MVAr subestación Tunal (UPME-01-2004)	70.22		77.80
Proyecto Betania – Altamira – Mocoa – Jamondino -Ecuador 230 Kv (UPME-01-2005)	22.47		22.36

De acuerdo con los informes de interventoría, es posible que la compensación capacitiva en la subestación Tunal entre en operación en el próximo mes de junio, con un mes de anticipación sobre la fecha programada en la convocatoria que es del 21 de julio/06.

Otro aspecto importante para destacar es que el MAVDT expidió el 25 de abril/06 el Auto Nro. 0795 solicitando a la EEB información adicional para la aprobación de la Licencia Ambiental. Dicho Auto debió ser expedido el 8 de febrero/06.

El atraso en la solicitud de información adicional por parte del MAVDT puede ocasionar retrasos en la programación de la EEB.

La interventoría considera que la expedición de la Licencia Ambiental, puede tardar entre 60 y 90 días hábiles, contados a partir del 19 de mayo/06, fecha en la que se estima que la EEB entregue al MAVDT la información solicitada.

En consecuencia, consideramos necesaria la gestión del MME ante MAVDT para que se acelere la expedición de la Licencia Ambiental.