

**Informe de avance a diciembre 31 de 2006, de los proyectos de expansión del STN**

<b>Proyecto</b>	<b>Programado en la Convocatoria (%)</b>	<b>Reprogramado para entrada anticipada (%)</b>	<b>Verificado por la Interventoría (%)</b>
Primavera - Bacatá 500 KV y obras asociadas.(UPME-01-2003)	90.29	100	98.28
Primavera - Bolívar 500 kV y obras asociadas.(UPME-02-2003)	90.74	97.97	91.38
Proyecto Betania – Altamira – Mocoa – Jamondino -Ecuador 230 KV (UPME-01-2005)	65.7		54.6

Es de resaltar que el proyecto Primavera - Bacatá 500 KV y obras asociadas (UPME-01-2003) entró en operación comercial el 29 de diciembre de 2006, con un adelanto de nueve meses con respecto a la fecha establecida en la convocatoria.

