



Informe de avance a julio 30 de 2006, de los proyectos de expansión del STN

Proyecto	Programado en la Convocatoria (%)	Reprogramado para entrada anticipada (%)	Verificado por la Interventoría (%)
Primavera - Bacatá 500 KV y obras asociadas.(UPME-01-2003)	69.8	89.5	85.3
Primavera - Bolívar 500 kV y obras asociadas.(UPME-02-2003)	70.1	86.1	80.7
Proyecto Betania – Altamira – Mocoa – Jamondino -Ecuador 230 KV (UPME-01-2005)	38.8		35.1