



UNIDAD DE PLANEACIÓN MINERO ENERGÉTICA

Informe de avance a agosto 31 de 2006, de los proyectos de expansión del STN

Proyecto	Programado en la Convocatoria (%)	Reprogramado para entrada anticipada (%)	Verificado por la Interventoría (%)
Primavera - Bacatá 500 KV y obras asociadas.(UPME-01-2003)	74.2	92.9	85.2
Primavera - Bolívar 500 kV y obras asociadas.(UPME-02-2003)	75.3	89.4	82.6
Proyecto Betania – Altamira – Mocoa – Jamondino -Ecuador 230 KV (UPME-01-2005)	43.4		38.7